

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS*, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4266	EL ASTILLERO / PROGRAMA POR CONTINGENCIA	22,975.00	0.00	0.00	22,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	23 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Detallar en observaciones que Contingencias se atendió, y clasificar de acuerdo a la apertura programática.																					
TOTAL		22,975.00	0.00	0.00	22,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4196	CHARCAS / PAGO DE PROYECTO CONSTRUCCION DE CECYTE EN CABECERA MUNICIPAL, CHARCAS, S.L.P.	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2019 / 28-07-2019	90 %	90 %	12,748 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA DE ESPACIOS URBANOS Y EDIFICIOS S.A DE C.V	0	0
2019-6384	CHARCAS / ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COLONIA POTRERILLOS EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2019 / 25-07-2019	0 %	0 %	21,178 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0
2019-6385	CHARCAS / ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA VERDE EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2019 / 30-07-2019	0 %	0 %	21,178 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0
2019-6386	CHARCAS / ELABORACION DE PROYECTO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2019 / 30-07-2019	0 %	0 %	21,178 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0
TOTAL		592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS PERSONALES Proyecto:SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3704	CHARCAS / VIATICOS Y GASOLINAS 2019	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	40 %	40 %	21,178 PERSONA	12.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Clasificar en forma correcta, presenta error en programa y subprograma																					
TOTAL		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4255	CHARCAS / DOTACION DE AGUA POTABLE 2019	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	40 %	40 %	21,178 PERSONA	1.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Falta nombre del proveedor, verificar las metas en relación al monto																					
TOTAL		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PLANTA POTABILIZADORA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3701	ALVARO OBREGÓN (ESTACIÓN LOS CHARCOS) / CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA UBICADA EN LA COLONIA POTRERILLOS, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P	943,474.08	0.00	943,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2019 / 30-09-2019	50 %	50 %	574 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. JAVIER HERNANDEZ PLIEGO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Programa - Error en Subprograma - Error en Proyecto - Comentarios: Desglosar por proyecto separar la construcción del equipamiento. SC-01-OI Y SC-05-OD, respectivamente																					
2019-3700	CAÑADA VERDE / CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA UBICADA LOCALIDAD DE CAÑADA VERDE, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	942,167.82	0.00	942,167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2019 / 30-09-2019	70 %	70 %	664 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ALAN ROBERTO AGUILAR LUNA	0	0
2019-3698	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL CARR. CHARCAS-SANTO DOMINGO.	954,485.44	0.00	954,485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2019 / 30-09-2019	50 %	50 %	12,748 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. JAVIER HERNANDEZ PLIEGO	0	0
OBSERVACIONES.- LA UBICACION DE LA PLANTA PURIFICADORA ES EN BARRIO LAS COLONIAS, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS S.L.P.																					
2019-3699	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (2)	947,853.77	0.00	947,853.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2019 / 30-09-2019	70 %	70 %	12,748 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SILVIA VEGA BARRON	0	0
TOTAL		3,787,981.11	0.00	3,787,981.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4191	EL CEDAZO / CONSTRUCCIÓN, PERFORACIÓN Y ADEME EN POZO EN LA COMUNIDAD DEL CEDAZO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-07-2019 / 16-07-2019	50 %	100 %	182 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA AZTLA S.A DE C.V	0	0
TOTAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4188	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIGLO XXI, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	670,847.67	0.00	670,847.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2019 / 01-10-2019	70 %	70 %	60 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA AZTLA S.A DE C.V	0	0
TOTAL		670,847.67	0.00	670,847.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3702	CHARCAS / SUBSIDIO EL DEPARTAMENTO DE AGUA P POTABLE Y SANEAMIENTO (DAPASCH) 2019	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	58 %	60 %	21,178 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: No procede con recursos de Fortamun - Comentarios: No procede con recursos del FORTAMUN																					
TOTAL		4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:NORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2211	SAN RAFAEL / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	129,215.52	0.00	129,215.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2019 / 15-05-2019	100 %	100 %	32 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES RHA DE CV	0	124996
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Puntualizar mas el nombre de la obra (Rehabilitación)																					
TOTAL		129,215.52	0.00	129,215.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2019-4263	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA APOYO ALIMENTARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	78 %	78 %	15,000 PERSONA	1.00 DE SPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Verificar las metas en relación al monto falta nombre del proveedor, desglosar por Localidad - Comentarios: Especificar en observaciones que Contingencia se Atendió y clasificar de acuerdo a la apertura programática																						
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:FOMENTO CULTURAL Proyecto:DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4258	CHARCAS / FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL 2019	309,430.00	0.00	0.00	309,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 30-09-2019	90 %	90 %	21,178 PERSONA	1.00 EVALUACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Detallar en observaciones, a que festival se refieren, falta nombre del proveedor y y porque medio se realizó la difusión.																					
		309,430.00	0.00	0.00	309,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4199	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	50 %	21,187 PERSONA	600.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ARNULFO RODRIGUEZ TOVIA	0	0
		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4193	CHARCAS / REHABILITACION DE 342 ML CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE MOCTEZUMA, CABECERA MUNICIPAL, CHARCAS, S.L.P.	1,648,013.36	0.00	1,648,013.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2019 / 01-11-2019	50 %	50 %	300 PERSONA	1,368.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES RHA S.A DE C.V	0	0
2019-4194	CHARCAS / REHABILITACIÓN DE 268 ML CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,601,445.16	0.00	1,601,445.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2019 / 01-11-2019	50 %	50 %	200 PERSONA	1,617.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA AZTLA S.A DE C.V	0	0
2019-4195	CHARCAS / REHABILITACION DE 353 ML CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE VERACRUZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	588,966.89	0.00	588,966.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2019 / 01-11-2019	30 %	50 %	280 PERSONA	2,842.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA DE ESPACIOS URBANOS Y EDIFICIOS S.A DE C.V	0	0
2019-6867	CHARCAS / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE MANUEL AGUILAR, DESDE PEDRO CORTEZ PASANDO ARROYO HASTA SEBASTIÁN DEL CASTILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S. L. P.	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	214 PERSONA	2,800.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		6,838,425.41	3,000,000.00	3,838,425.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4244	CHARCAS / DESAYUNOS ESCOLARES 2019	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	400 ALUMNO	400.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: cambiar la modalidad a contrato, falta nombre del proveedor, desglosar por localidad y verificar las metas en relación al monto. - Comentarios: 350,000/400 = 875																					
2019-4264	CHARCAS / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	33 %	33 %	678 ALUMNO	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Se consideran las Disposiciones que a nivel federal se están implementando																					
		2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	-------------

